



Foto: Venabu Fjellhotell

Et Prosjekt levert av Venabygdsfjellet Vel

Etablering av prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet ble vedtatt 16. februar 2013 i Venabygdsfjellet Vel. Prosjektets varighet skulle være 2-4 år og bli ledet av Harald Larsen.

Prosjektets formål har vært å oppgradere og videreutvikle eksisterende tur- ski- og sykkelstier på Venabygdsfjellet, med tilhørende skilt, kart og informasjon for å sikre gode naturopplevelser for hele familien når de besøker Venabygdsfjellet.

Definerte delprosjekter:

En kort samtale ble gjennomført med de fleste aktører på fjellet, som viste stor interesse for prosjektet, og basert på tilbakemelding fra disse ble det definert 14 delprosjekter som nå er ferdigstilt eller videreført til andre aktører på Venabygdsfjellet. Det har blitt jobbet aktivt for å sikre finansiering av de individuelle delprosjekter med bidrag fra Ringebu Kommune, Region Midt-Gudbrandsdal, Oppland Fylkeskommune, Gjensidige stiftelsen og velforeninger.

Prosjektledelse

Destinasjon Venabygdsfjellet har blitt ledet av Venabygdsfjellet Vel som prosjektets eier, med Harald Larsen som utøvende prosjektleder.

Definerte prosjekter for Destinasjon Venabygdsfjellet

DP1 - Etablere ny website for destinasjon Venabygdsfjellet

Prosjektet ble finansiert og levert av Venabygdsfjellet Vel

DP2 - Nye turkart for sommeraktiviteter, med tilhørende brosjyrer

Prosjektet ble finansiert og ferdig levert av Venabygdsfjellet Vel

DP3 - Produsere og sette opp nye skilt for ski- tur- og sykkelstier

Prosjektet ble fullfinansiert av Oppland Fylkeskommune/Gjensidigestiftelsen

Innvilget kr 200.000,- i 2013, og med kr 150.000,- i 2014.

DP4 -Utbedre eksisterende ski og turstier

Forprosjekt er så langt finansiert av Ringebu kommune

Innvilget kr 100.000,- i 2014, og med kr 200.000,- i 2014, og med kr 200.000,- for 2016.

Venabygdsfjellet Vel innvilget kr 100.000,- for 2016, og VTSA har innvilget kr 40.000,- for 2016.

DP5 - Nye infoskilt for Venabygdsfjellet og beskrivelse av turstier

Prosjektet ble fullfinansiert av Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal og Oppland Fylkeskommune

Innvilget kr 200.00,- i 2013 – og med kr 210.000,- i 2014

DP6 - Etablere nye sykkelstier

Skilting er finansiert av Oppland Fylkeskommune under DP3, og levert av Venabygdsfjellet Vel

Troll Sykkel mellom Kvamsfjellet og Venabygdsfjellet, leveres av Oppland Fylkeskommune 2016.

DP7 - Etablere utsiktspunkt på toppen av Langbakken fv27

Prosjektet er ikke gjennomført

DP8 – 10 Rastebord er utplassert, Gapahuker og grillplasser?

Prosjektet er finansiert og levert av Venabygdsfjellet Vel

DP9 – Stolpejakta på Venabygdsfjellet med Toppturer

Prosjektet er finansiert av Oppland Fylkeskommune (kr 50.000,- i 2014) og Venabygdsfjellet Vel.

Prosjektledere har vært Tom Torkehagen og Torstein Steine.

DP10 - Fiskemuligheter på Venabygdsfjellet

Prosjektet er ikke gjennomført

DP11 – Villreinen

Prosjektet er ikke gjennomført

DP12 - Vurdere opplegg for rullestolbrukere.

Prosjektet er ikke gjennomført


DP13 – Venabygdsfjellet rundt – Aktivitet sommer og vinter

Prosjektet er ikke gjennomført

DP14 – Kulturaktiviteter på Venabygdsfjellet

Prosjektet er ikke gjennomført

Destinasjonsutvikling Venabygdsfjellet




Prosjektets eier har vært Venabygdsfjellet Vel, med Harald Larsen som prosjektleder.

Prosjektleder har vært ansvarlig for å sikre finansiering og gjennomføre de enkelte delprosjekt.

DP1 - Etablere ny website for Destinasjon Venabygdsfjellet



Følg oss på Facebook



Du og 46 andre venner liker dette



Trabelia web-kamera



Bli med på Bokstavjakta hver måned på Venabygdsfjellet

published by Harald on tir, 05/01/2016 - 14:06

+

Bokstavjakta i Venabygdsfjellets skiløyper

Registreringsskjema kan hentes hos våre turistbedrifter, og skal leveres ferdig utfyllt for hver måned. Starter 1. desember 2015.

På alle stolper i vårt A-nett (rød trasé på våre skiløypekart), vil du finne et skilt merket BOKSTAVJAKTA. Skriv hver bokstav inn i feltene på forsiden bak stolpenes navn. Noe stolper vil ikke ha en bokstav for gjeldende perioden, men neste måned vil dette være byttet om.



VTSA

En aktivitet fra Venabygdsfjellet Turistbureauer

Bokstavjakta 2015-2016 – Finn bokstaver som er plassert på alle stolper i A-nettet (rød trasé på kartet)

Svartippen ☐ Rauhagen ☐ Grønskjelmyr ☐ Trabelia ☐ Lundsetra ☐ Triskeljen ☐ Grønhagen ☐
Lundheimen ☐ Venabygd ☐ Stormura ☐ Bussetun ☐ Lindheim ☐ Skoldemurten ☐ Hellvaterveien ☐

Status vær og løyper på Venabygdsfjellet

Webkamera:

Trabelifjellet, Gunnarbu,
Venabu Fjellhotell, Venabu
Hytter

Status løyper: Skisporer

Værmelding: yr.no, storm.no

Værstasjoner: Gunnarbu,
Venabu Hytter

Snødybder: yr.no snedybder

Skiløyper: Venabygdsfjellet

Hjemmesider: Venabygdsfjellet

Turskiløyper, Venabygdsfjellet

Vel

Facebook: Venabygdsfjellet,

Venabygdsfjellet Turskiløyper

Bruk våre Sponsorer for Venabygdsfjellet

DP2 - Nye turkart for sommeraktiviteter, med tilhørende brosjyrer

VENABYGDSFJELLET

målestokk: 1:40.000 ekvidistanse: 20m



Kartografisk Institutt AS, 2012. Kartmateriale: Kartverket, 2004-2011. Kartet er basert på data fra Kartverket.



Målestokk: 1:40 000
Ekvidistanse: 20m
Kartprosjekt: WGS84 (EUREF89)
Map Scale: 1:40 000
Map Projection: UTM zone 32
Geoid Detall: 20m

GPS - Global Positioning System
Denne kartet kan brukes sammen med GPS. For å bruke GPS må du ha en GPS-enhet som kan lese kartet. Kartet er basert på data fra Kartverket. Kartet er basert på data fra Kartverket.

TEGNFORKLARING
Sjå tegnforklaringen for å se hva de ulike symbolene betyr. Tegnforklaringen er basert på data fra Kartverket. Tegnforklaringen er basert på data fra Kartverket.

LEGEND
Sjå legenden for å se hva de ulike symbolene betyr. Legendene er basert på data fra Kartverket. Legendene er basert på data fra Kartverket.

Tur 13 - Flora, fauna og kulturminner mellom Ramstindane og Bølhøgene

Start:	Muxvatnet
Slutt:	Muxvatnet
Ren gangtid:	Ca. 4 - 5 timer
Lengde:	14 km
Terreng:	Godt turterreng med noen brille partier.
Utrustning:	Godt fotøy, mat/drikke

Gå på stien fra Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter nordøstover og gå på gjennett riks 7 km. Merket st (hvite T-er) T høyre. Kryss Ballbekken på riksveien og ta varden st fra Mya elv der det lags ut en liten sti. Videre på lett og godt st med høydesjåger Brennfly på høyre hånd fram til T-stien ved Derjaset. Følg T-sti til Venabu Fjellhotell og videre til Gudbrandsdal Hotell Spidsbergseter. Turen går i lett og åpent landskap. Du kan også starte ved Ballbekken. Turen blir da på 9 km.



Left: Pulling up the shoring with
shoring jacks / Right: moving
the old concrete deck away

sparsomt og karrig fjellgrunn,

Fra langt tilbake har vandrere og skilopere fra dalene brukt fjellet sørover fra Nordane. På slutten av 1960-tallet bygget DNT flere selvbetjeningshytter langs

Den Norske Tuilistforening (DNT) har nå et utvidet sti- og hytterett på Vena-
bygdshellet. Det egner seg godt for dagsturer - og for dem som vil gå hele ruta
fra Rorandø til Lillehamna og Hamar. Foreningens tre selvbetjente hytter
i området er Eldåbu, Gråhøgdu og Jammerdalsbu. Tillegg har medlemsom-
råde på Venaub hellstoll.



Hyttene har mat i et variert utvalg (hermetikk og tørrmat) som gjestene kan forsyne seg av. Det er mulig å gjøre opp for seg med uttag fra bankkort, kredittkort mv. Hyttene er låst med DNT's standard trykklås. Nøkkelt til denne kan man skaffe seg som medlem mot et mindre depositum. Ikke-medlemmer får adgang sammen med medlemmer, men betaler en høyere pris. Man kan tegne seg som medlem på Verbu på fjellhotell og også på ultelevet nøkkelt der.

Merk at hyttene er stengt fra 1.5 - 10.6 i reinskivningsperioden.

Venabu fjellhotell-Eldáseter-Eldábu

Venabu fjellhotell-Eldåseter-Eldåbu
(5 timer).

av til Venåsseter. Derfra går stien til Eldåbu. Underveis krysser du Svartåa. Ruta går videre nortover forbi Hållhaugen og frem til Eldåbu. Eldåbu har 18 senger og ligger på 1025 moh.

Eldábu-Gráhøgdbu



did turn his usually jolly face
as he told her she'd quite
nearly put him off his
graduation ceremony plans.

(5 timer)

Dette er en fir tur som går nokk høyt i terrenget. Ruten går østover fra Eldfjell til den T-merkede stien fra Bjørnslihaug til Eldfjell og Vinrud. Denne følges et lite stykke nordover. Da set varden som markerer grensen for Rindåsene Nationalpark. Der følger tur til østover forbi Rindås og Rindås kirke til flumda. Deretter Sørbybakken og opp Ramsholtet. Avsluttes opp på toppen av Ramshøgda på 1463 moh. anbefales. Stien går til Ramshøgda hvor de følger veien frem til riksveien. Derfra er det ca etimes gjenge igjen til Gråhøgda. Har du tid, er det å anbefale å ta en tur opp på toppen av Mjøen (1424 moh.) som har storstengs panoramautsikt. Gråhøgda har 8 senger og ligger på 1135 moh.



Tur 15 - Ramshøgda rundt

Start:	Venabu fjelthotel*
Slutt:	Venabu fjelthotel*
Reisegangtid:	Ca. 4 timer
Lengde:	14 km
Terning:	Variert kuperting
Utrustning:	Godt fôrslag, mat/drikke

Følg T-stien nordover fra Versabu fjellhotell forbi Flaksjøen til Kvamndalen. Noe steinete ved Urjønnet. Ta umærket sti til høyre gjennom idylliske Kvamndalen opp på fjellplatået ved Svarthammeren. Videre går du til høyre over Flaksjølagshagen, med fint utsyn, ned til Gudbrandsdal Hotel i Spidsbergstøyer. Følg vegen 200 meter østover og deretter videre på gammel sti til Versabu fjellhotell.

*Turen kan også starte og slutte ved Gudbrandsdal Hotel i Spidsbergstøyer eller Lundes Turisthandel. Da følger du grusvegen innover til Flaksjøla og tar samme veg tilbake.



Russell J. Van Der Wal

Tur 6 - Bånskardet

Start:	Muvstret
Slutt:	Muvstret
Ren gangtid:	Ca. 3-4 timer
Længde:	11 km
Terreng:	Løst og godt turterreng
Udstrustning:	Godt løst, mat/drikke

Ta bil til utløpet av Myrvatnet og sti fram til Flårjønnet. Videre sørover på gammelsti gjennom Blånskaridet hvor det er flere gangstigraver for villrein. Graverne ligger på røtter og rød i bunnen av skaret. Gå stien til Øygardsetra, Gudbrandstad Hotell Spidsbergseter og Venabu fjellhotell. Turen går i lett terreng. Det kan være vått et par steder ved Balvatnet. Fra Blånskaridet er det fint å gå opp på en av Bolthoddene.



Foto: Luca V. Tetta

Tur 12 - Flaksøgen rundt

Start:	Bom ved Flakseløvej
Slut:	Bom ved Flakseløvej
Ren gangtid:	3 - 4 timer
Længde:	6 km
Terreng:	Lett berrig på stier/vej
Udstyr:	Godt fodtøj, mad/drikke

Flaksjøen er den største innsjøen i kommunen. Turen rundt tar ca. 3-4 timer, inkludert rast. Deresom du ferdes på sommerstid er det muligstheten for å fiske. Det er stenet, nøyse og abbor i Flaksjøen. Ringebu Fjellstyre har båter til leie. Disse får du leid hos Lundes Turisthandel, Rondreigen Turistseier og G-Sport Ringebu. Parker ved Lundes Turisthandel og falg Flaksjøelven (innmø) innover til der veien tar av til Sørstheilsetra. Følg veien over Naustheraugen



Das ist die jüngste Person, die...


Tur 16 - Venaby. Jønnhalt

Gangtid: 6 til 9 timer
Lengde: 20 km
Terreng: Gode stier, seilerveger.

Langs IV 27 ff Versbu, 1-stien fra Versbu antenne

[illegible]

Venabygds- fjellet



*Hier er ist ein die große bewusste
symmetrische und Rhythmus.
Blickwinkel können die von der
Fähigkeit - / künftige evolutionäre
Strategie auf Semiotik Berührung.*

DP3 - Produsere og sette opp nye skilt for ski- tur- og sykkelstier

FASE 1

Regnskap - Gradering og merking av turløyper 2013

Innvilget Beløp Kr 200.00,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 150.000,- den 8.8.2013

Inntekter

75% forskudd på det innvilgede beløp fra Oppland fylkeskommune	150 000,00
25% utbetaling av restbeløp	-
Totale inntekter i løpet av året	150 000

Kostnader

Utarbeidelse av skilt for Venabygdsfjellet - Faktura 001266-eMap a.s	(9 625,00)
Utarbeidelse av turtavler Venabygdsfjellet - Faktura 001278-eMap a.s	(25 625,00)
Utarbeidelse av turkart for Venabygdsfjellet - Faktura 001279-eMap a.s	(14 562,50)
Produksjon Veivisningsskilt - Faktura-6264 - Mammut Reklame a.s	(14 950,00)
Produksjon av kart - Faktura-6261 - Mammut Reklame a.s	(8 000,00)
7 stk infotavler med gresstak for turløyper Faktura 80-Barnåla	(92 226,13)
14 stk fundament støpt med armering og flatjern - Faktura 82-Barnåla	(28 450,00)
Grunnarbeide for fundamentering - Faktura 304 Juozas Rimkus	(7 000,00)
Totale kostnader i løpet av året	(200 439)

Resultat pr 30.11.2013 **(50 439)**

Underskuddet dekkes ved utbetaling av 25% av restbeløpet på innvilget finansiering

26/11-13

Paul. Jakum

Revisor.

Regnskap - Gradering og merking av turløyper 2013

Innvilget Beløp Kr 200.00,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 150.000,- den 8.8.2013

Inntekter

75% forskudd på det invilgede beløp fra Oppland fylkeskommune	150 000,00
25% utbetaling av restbeløp etter godkjent sluttrapport	50 000,00

Totale inntekter i løpet av året	200 000
---	----------------

Kostnader

Utarbeidelse av skilt for Venabygdsfjellet - Faktura 001266-eMap a.s	(9 625,00)
Utarbeidelse av turtavler Venabygdsfjellet - Faktura 001278-eMap a.s	(25 625,00)
Utarbeidelse av turkart for Venabygdsfjellet - Faktura 001279-eMap a.s	(14 562,50)
Produksjon Veivisningsskilt - Faktura-6264 - Mammut Reklame a.s	(14 950,00)
Produksjon av kart - Faktura-6261 - Mammut Reklame a.s	(8 000,00)
7 stk infotavler med gresstak for turløyper Faktura 80-Barnåla	(92 226,13)
14 stk fundament støpt med armering og flatjern - Faktura 82-Barnåla	(28 450,00)
Grunnarbeide for fundamentering - Faktura 304 Juozas Rimkus	(7 000,00)

Totale kostnader i løpet av året	(200 439)
---	------------------

Resultat pr 30.11.2013	(439)
-------------------------------	--------------

Sluttrapport for 2013 – Fase 1

Sak 518/13 Gradering og merking av Turløyper på Venabygdsfjellet

Søker: Venabygdsfjellet Vel



Foto: Venabu Fjellhotell

Sluttrapport for Sak 518/13

Merking og gradering av turløyper på Venabygdsfjellet

Om Venabygdsfjellets Vel

Venabygdsfjellets Vel ble etablert i 1961 og er en velforening for hytteiere, forretningsdrivende og grunneiere på Venabygdsfjellet i Ringeby kommune.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et målbevisst vern om fjellets natur og miljø.

Venabygdsfjellets Vel har egen internettside der du kan lese mer om foreningens arbeid, organisasjon.

Adressen er: www.venabygdsfjellet.no

Merking og gradering av turløyper på Venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet Vel etablerte prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 16.2.2013, etter initiativ fra Næringsforum i Ringeby kommune.

Harald Larsen, kasserer i Venabygdsfjellet Vel, er utnevnt til prosjektleder for Destinasjon Venabygdsfjellet, og er for tiden også leder for Venabygdsfjellet Turskiløyper på Venabygdsfjellet.

Sluttrapport for utført arbeide i 2013

For å få gjennomført merking og gradering av turløyper sommer og vinter på Venabygdsfjellet i en strukturert og fornuftig rekkefølge, ble det tidlig besluttet å dele dette arbeide opp i flere arbeidsoppgaver som er beskrevet nedenfor:

- Lage nye turkart med inntegnede turstier og beskrivelse av disse for Venabygdsfjellet.
- Produsere og sette opp turtavler med turbeskrivelser og kart over de 16 definerte turstiene
- Produsere toppskilt for 74 stolper i skiløypene for Venabygdsfjellet.
- Produsere kart med 154 km skiløyper på Venabygdsfjellet
- Sette opp en felles webside for Venabygdsfjellet www.venabygdsfjellet.com

Det har vært stor aktivitet på Venabygdsfjellet i sommer, som har resultert i at nye turkart med beskrivelse og markering av 16 definerte turer ble produsert. I tillegg ble det produsert 7 flotte tavler med tak for gress, som så ble godt fundamentert for været på fjellet og satt opp hos alle turistbedriftene, og på viktige startpunkter på Venabygdsfjellet.

Nye skilt i størrelse 150x110 cm ble designet og produsert og montert på de nye turtavlene. Disse skiltene beskriver de 16 turene som nå er angitt i kartene, og markert på skilttavla med store tall og

forskjellige farger, slik at det skulle bli enkelt for brukerne å se hvor de sto og hvilke turer som var tilgjengelige på Venabygdsfjellet.

Skiløypene på Venabygdsfjellet utgjør 154 km med godt preparerte løyper, men som har hatt dårlig merking. 74 toppskilt ble derfor produsert og satt på toppen av alle stolpene i løypekryssene. I tillegg ble så nye kart over alle skiløypene på Venabygdsfjellet med navn på alle toppskilt markert på kartet produsert. Dette vil gjøre det enklere for alle brukere å følge kartet og navnene på alle løypekryss de går etter eller kommer til.

Det ble også tidlig besluttet at det var viktig å få markedsført tur og naturopplevelser sommer og vinter på Venabygdsfjellet, så en egen webside for Venabygdsfjellet ble satt opp og er nå i drift. www.venabygdsfjellet.com, og denne heter nå Visit Venabygdsfjellet.

Fra ivrige turgåere på Venabygdsfjellet, har vi mottatt mye informasjon om at det i sommer har vært mange turgåere innover fjellet, mer enn man kan huske fra tidligere år. Vi i Destinasjon Venabygdsfjellet, tar gjerne på oss en del av dette ansvaret.

Den innvilgede finansiering for dette arbeidet har derfor kommet meget godt til nytte, og har sikret en rask gjennomføring og stor heving av informasjon og fremkommelighet på Venabygdsfjellet både i sommer og kommende vinter.

Vi sluttrapporterer derfor for gjennomføring av fase 1, og er klare til oppstart og gjennomføring av fase 2 i 2014, forutsatt at sluttfinansiering også faller på plass gjennom Oppland Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.

Fase 2 vil innebære oppsett av flere tavler og markering av alle 16 turstier som er inntegnet på tavler og markert på de nye turkartene som ble produsert i 2013.

På de etterfølgende sider har jeg limt inn noen eksempler på det som er gjennomført i 2013.

Oversikt over arbeidet som er utført i 2013.




Vår nye hjemmeside for Venabygdsfjellet finner du her www.venabygdsfjellet.com



Bilde av de nye tavlene som er satt opp på Venabygdsfjellet med turkart og beskrivelser.



Bilde av de nye skiltene som er satt opp på de nye tavlene.



Eksempel på skilt til skiløypene produsert i 2013

Eksempel på nye turkart som finnes her:

<http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf>

Eksempel på nye kart over skiløypene finnes her:

<http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf>

TAKK FOR FINANSIERING for 2013, og vi ser frem til fullføring i 2014

Prosjektleder:

Harald Larsen

Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet – Venabygdsfjellet Vel

Mobil: 91 10 67 88, Epost: haraldlarsen15@gmail.com

DP3 - Produsere og sette opp nye skilt for ski- tur- og sykkelstier

FASE 2

Venabygdsfjellet Vel

26.8.2015

Revisjonsberetning for Sak 196/14 Oppland Fylkeskommune

Prosjektrengskapet er gjennomgått og funnet i orden.

For alle utbetalinger foreligger bilag, og bankkonto stemmer med alle utbetalinger.



Leif Nordahl

Revisor Venabygdsfjellet Vel

Regnskap - Skilting av turløyper 2014

Innvilget Beløp Kr 150.000,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 112.500,- den 10.06.2014

Inntekter

75% forskudd på det innvilgede beløp fra Oppland fylkeskommune	112 500,00
25% utbetaling av restbeløp	37 500,00

Totale inntekter i løpet av året **150 000**

Kostnader

Merkehåndboka, tape, kopipapir, verktøy, tusj	(543,00)
Stolper for skilting	(1 540,00)
Bompenger	(100,00)
Stolper og skruer	(1 431,00)
Port/Frakt	(150,00)
Avstandsmåling Turstier - eMap	(3 437,50)
Avstandsmåling Sykkeltier - eMap	(3 437,50)
Stolpe til skilt - Byggern	(283,50)
Trykk på 153 stk Tur og sykkelskilt - Mammut reklame	(23 050,00)
Skruer til skilt - XL-bygg	(150,00)
Verktøy, håndsag, tresaks, bitsett - XL-bygg	(1 139,00)
Trykk 31 stk Sykkelskilt og 49 stk skilt med kart for skiløyper	(24 400,00)
Trykk 119 skilt - Mammut reklame	(23 800,00)
Montering av Turtavler - Barnåla	(31 085,00)
Trykk av 50 skilt - Mammut reklame	(12 500,00)
Trykk av skilt og kart - Mammut reklame	(10 500,00)
Trykk av 65 skilt - Mammut reklame	(13 000,00)

Totale kostnader i løpet av året **(150 547)**

Resultat **(547)**

Underskuddet dekkes ved utbetaling av restbeløpet på 25% av det totale beløp for innvilget finansiering.

Bes utbetalt på konto for Venabygdsfjelle Vel: kto 15033681795

Sluttrapport for 2015 – Fase 2

Sak 196/14 Skilting og merking av Turløyper på Venabygdsfjellet

Søker: Venabygdsfjellet Vel



Foto: Venabu Fjellhotell

Sluttrapport for Sak 196/14

Skilting og merking av turløyper på Venabygdsfjellet

Om Venabygdsfjellets Vel

Venabygdsfjellets Vel ble etablert i 1961 og er en velforening for hytteiere, forretningsdrivende og grunneiere på Venabygdsfjellet i Ringeby kommune.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et målbevisst vern om fjellets natur og miljø.

Venabygdsfjellets Vel har egen internettside der du kan lese mer om foreningens arbeid, organisasjon.

Adressen er: www.venabygdsfjellet.no

Skilting og merking av turløyper på Venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet Vel etablerte prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 16.2.2013, etter initiativ fra Næringsforum i Ringeby kommune.

Harald Larsen, kasserer i Venabygdsfjellet Vel, er utnevnt til prosjektleder for Destinasjon Venabygdsfjellet, og er for tiden også leder for Venabygdsfjellet Turskiløyper på Venabygdsfjellet.

Sluttrapport for utført arbeide i 2015

For å få gjennomført merking og gradering av turløyper sommer og vinter på Venabygdsfjellet i en strukturert og fornuftig rekkefølge, ble det tidlig besluttet å dele dette arbeide opp i flere arbeidsoppgaver som er beskrevet nedenfor:

- Lage nye turkart med inntegnede turstier og beskrivelse av disse for Venabygdsfjellet.
- Produsere og sette opp turtavler med turbeskrivelser og kart over de 16 definerte turstiene
- Produsere toppskilt for 74 stolper i skiløypene for Venabygdsfjellet.
- Produsere kart med 154 km skiløyper på Venabygdsfjellet
- Sette opp en felles webside for Venabygdsfjellet www.venabygdsfjellet.com

Det har vært stor aktivitet på Venabygdsfjellet i sommer, som har resultert i stort salg av nye turkart med beskrivelse og markering av 16 definerte turer som ble definert og produsert i 2013. I tillegg ble det produsert 23 flotte tavler med tak for gress, som så har blitt godt fundamentert for været på fjellet og satt opp hos alle turistbedriftene, og på viktige startpunkter på Venabygdsfjellet.

Nye skilt i størrelse 150x110 cm ble designet og produsert og montert på de nye turtavlene. Disse skiltene beskriver de 16 turene som nå er angitt i kartene, og markert på skilttavla med store tall og forskjellige farger, slik at det skulle bli enkelt for brukerne å se hvor de sto og hvilke turer som var

Vedleggsdokument

tilgjengelige på Venabygdsfjellet. I tillegg er det produsert 14 stk Kulturhistoriske skilt i størrelse 120X170 cm hos hver turistbedrift, samt som velkomstskilt på begge sider av Venabygdsfjellet langs fv27.

Skiløypene på Venabygdsfjellet utgjør 154 km med godt preparerte løyper, men som har hatt dårlig merking. 74 toppskilt ble derfor produsert og satt på toppen av alle stolpene i løypekryssene. I tillegg ble så nye kart over alle skiløypene på Venabygdsfjellet med navn på alle toppskilt markert på kartet produsert. Dette vil gjøre det enklere for alle brukere å følge kartet og navnene på alle løypekryss de går etter eller kommer til.

Til sammen har vi produsert og satt opp:

- 285 skilt for våre skiløyper
- 50 kart plassert på hver stolpe i skiløypene
- 160 skilt for turstier sommer
- 70 skilt for sykkeltraseer er satt opp
- I tillegg har vi satt opp 10 tavler med kart og beskrivelse av alle turstier
- 14 tavler med beskrivelse av utviklingen for alle turistbedrifter, dyreliv og viktig kulturhistorie for Venabygdsfjellet.

Det ble også tidlig besluttet at det var viktig å få markedsført tur- og naturopplevelser sommer og vinter på Venabygdsfjellet, så en egen webside for Venabygdsfjellet ble satt opp og er nå i drift. www.venabygdsfjellet.com, og denne heter nå Visit Venabygdsfjellet.

Den innvilgede finansiering for dette arbeidet har derfor vært nødvendig, og har sikret en rask gjennomføring og stor heving av informasjon og fremkommelighet på Venabygdsfjellet både i sommer og kommende vinter.

Vi sluttrapporterer derfor for gjennomføring av fase 2, og er stolte av å kunne informere om at skiltprosjektet nå er ferdigstilt i dagens form på Venabygdsfjellet, takket være Oppland Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen.

På de etterfølgende sider har jeg limt inn noen eksempler på det som er gjennomført i 2014.

Oversikt over arbeidet som er utført i 2014.



Bilde av de nye tavlene som er satt opp på Venabygdsfjellet med turkart og kulturhistoriske beskrivelser.



Bilde av de nye skiltene som er satt opp på de nye tavlene.

Page 6 of 7

Vedleggsdokument

Eksempel på nye turkart sommer finnes her:

<http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf>

Eksempel på nye kart over skiløypene finnes her:

<http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf>

TAKK FOR FINANSIERING for 2014.

Prosjektleder:

Harald Larsen

Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet – Venabygdsfjellet Vel

Mobil: 91 10 67 88, Epost: haraldlarsen15@gmail.com

DP4 -Utbedre eksisterende ski- og turstier

FASE 1

**STRATEGI OG UTVIKLING**

Venabygdsfjellet Vel
v/ leder Mathias Harang
Gabelsgt. 48
0262 OSLO

29.09.2015

Deres ref.:

Vår ref.: 14/907-13 119

Ark.: FE - 242

FORHOLDET VENABYGDSSFJELLET VEL OG DESTINASJON VENABYGDSSFJELLET

Vi erkjenner å ha mottatt deres e-post vedr. forholdet mellom Venabygdsfjellet Vel og Destinasjon Venabygdsfjellet datert 27.d.md. Vi tar innholdet og sakskomplekset til orientering, men ønsker ikke å involvere oss i saken da det som tas opp er å betrakte som privatrettslig eller organisasjonsinternt.

Vi ønsker imidlertid å klargjøre Ringeby kommunes forhold til Destinasjon Venabygdsfjellet og tilskudd som er gitt til utbedring av skiløypenettet på Venabygdsfjellet i 2013/14. Ringeby kommune var møtedeltager i møtet på Venabu Høyfjellshotell den 16.febr. 2013 sammen med bl.a. flere turistbedrifter. Her ble det inngått intensjonsavtale om at destinasjonsselskapet skulle etableres for å følge opp de prosjektene som var fremlagt. Harald Larsen ble på møtet oppfordret til å forestå prosjektledelsen.

Destinasjon Venabygdsfjellet oversendte senere slik søknad om tilskudd (vedlegg 1.) til Ringeby kommune:

«Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel, søker derfor om tilskudd til vedlikehold av løypetraseer på Venabygdsfjellet for 2014, pålydende kr. 100.000,-.» Denne søknaden ble behandlet av Ringeby formannskap som sak F-sak-062/14 i møte den 05.06.2014 (vedlegg 2.) med slikt vedtak:

- 1) Ringeby kommune støtter prosjekt «Destinasjon Venabygdsfjellet» i regi av Venabygdsfjellet Vel med kr. 100.000.
- 2) Tilskuddet bevilges fra kommunalt næringsfond.
- 3) Forutsetningene for at tilskuddet skal kunne avregnes i sin helhet er:
 - at det fremlegges sluttrapport og regnskap over det arbeidet som er utført.
 - at prosjektet avsluttes, og anmodning om utbetaling foreligger innen 1.august 2015.

Regnskap med dokumenterte bilag samlet på kr. 100.192,- ble mottatt, (vedlegg 3.) og tilskudd på kr. 100.000 ble anvist til oppgitt konto 1503.36.81795 den 20. nov.2014 (vedlegg 4.)

Saksbehandler: Willy Heimstad, tlf. 61 28 30 92

Med vennlig hilsen

Willy Heimstad
seniorrådgiver



STRATEGI OG UTVIKLING

Destinasjon Venabygdsfjellet
Venabygdsfjellet Vel v/Harald Larsen
Hilton 112
2040 KLØFTA.

20.11.2014

Deres ref.:

Vår ref.: 14/907-7 WHE

Ark.: 242

UTBETALING AV TILSKUDD 2014

Jeg viser til mottatt e-post vedlagt sluttrapport og regnskap, slik som forutsatt i F.sak. 062/14.

Jeg har overført kr. 100.000,- til oppgitt konto : 1503.36.81795 i ditt navn, adr. Hilton 112, 2040 Kløfta.

Saksbehandler: Willy Heimstad, tlf. 61 28 30 92

Med vennlig hilsen


Willy Heimstad
seniorrådgiver

Regnskap for prosjekt F-62-2014 Ringeby kommune

Inntekter

Tildelte, men ikke utbetalte midler fra Ringeby kommune	Kr 100.000,-
Inntekter totalt	Kr 100.000,-

Utgifter

Maskinell bearbeiding av grunn, og oppfylling av masse med tilhørende rør for 2 klopper Se vedlagt faktura 4100 fra Frya Grus a.s	Kr 50.337,-
---	-------------

Bygging av 2 klopper med tilhørende materiale Se vedlagt faktura 117 fra Barnæla a.s	Kr 49.955,-
---	-------------

Utgifter totalt	Kr 100.292,-
------------------------	---------------------

Resultat/underdekning	(Kr 292,-)
-----------------------	------------

Kr 100.000,- bes utbetalt til konto for Venabygdsfjellet Vel i nær fremtid

Kontonummer for Venabygdsfjellet Vel: 15033681795

Sluttrapport for F-062/14, Utbedring av løypetraseer på Venabygdsfjellet

Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel, har i år med stor innsat av lokale velforeninger og tilhørende ildsjeler, gjennomført stort vedlikehold av løypenettet på Venabygdsfjellet.

Våre flotte skiløyper trenger en stor oppgradering på grunn av manglende vedlikehold i flere år, så dette arbeidet vil pågå i noen år fremover. Dette for at det skal bli mulig å legge skispor så fort snøen kommer, og for å sikre at prepareringsmaskiner kommer raskt frem i løypene, da det i store områder nå var i ferd med å gro igjen.

Tidlig-løyper og gode traseer vil øke bruk av våre fritidseiendommer og lokke flere turister opp på Venabygdsfjellet, som igjen vil øke inntekter til turistbedriftene på Venabygdsfjellet, og lokale bedrifter i Ringeby kommune.

Arbeider utført sommeren 2014, basert på tilskudd fra Ringeby kommune

I tillegg til kutting av busker og trær for å justere bredden på gjeldende løypetraseer, til definert minste bredde på 6 meter, som de lokale velforeninger har jobbet med i sommer, kreves maskinell bearbeiding av grunn, og fresing av busker og kratt. Det er også et stort behov av å få på plass klopper, legge ned rør, fjerne og knuse steiner, og senere legge på masse for å få et jevnt dekke for sykling og skiløping i samme traseer.

Det maskinelle, og materiell behov med tilhørende kostnader, er og blir avgjørende for fremdrift og ferdigstilling av det arbeidet som nå har startet på Venabygdsfjellet.

Det ble derfor raskt besluttet at midlene tildelt for arbeidet i 2014, burde brukes på klopping av løypenettet, og på flest steder hvor løypenettet krysser bekken Friska. I tillegg var det behov for tilhørende oppfylling av masse, og planering av denne på traseen inn og ut av kloppene.

Bruk av store beltegående maskiner ble benyttet, og har også vist oss at dette blir viktig også i fremtiden for å sikre så skånsom behandling av eksisterende grunn som mulig. Dette er utstyr som må brukes på det videre arbeidet de neste årene.

Vi har i 2014 fullført 3 klopper over Friska med oppfylling av grunnen på begge sider, slik at disse nå også kan benyttes som tur- og sykkeltraseer på sommerstid, i tillegg til tidlig bruk av prepareringsmaskiner så fort det 20 cm snø er på plass i løypenettet.

Nedenfor vises de 2 kloppene som er ferdigstilt i 2014, med tildelte midler. Klopp 3 er finansiert av Venabygdsfjellet vel, og går over Friska ved bommen i starten av Flaksjølivegen.



Kloppe 1 over Friska innenfor Frisketjønns stolpen ved Flaksjølivegen – Viktig også for tur- og sykkelsti mellom Flaksjølivegen og Trabelivegen i fremtiden. 2 rør er også lagt på plass under påkjøringstraseen, for å sikre gjennomstrømning av vann ved vårløysinga. Kloppene er bygget oppå jerndragere, tømmerstokker og platting i behandlet trevirke.



Kloppe 2 over Friska i starten av Flaksjølivegen, som er viktig for tidlig løype mellom Granhaugen og Lundes Turisthandel



Eksempel på krattknusing i løypenettet, som har blitt gjennomført i mange deler av løypenettet på Venabygdsfjellet i sommer. Dette reduserer behovet fra 60 cm til 20 cm snø før preparering av skispor kan starte.

Destinasjon Venabygdsfjellet takker Ringeby kommune for bidraget til utbedring av løypenettet sommeren 2014, og ser frem til et utvidet samarbeide de nærmeste årene.

Med hilsen

Harald Larsen

Prosjektleder for Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel

DP4 -Utbedre eksisterende ski- og turstier

FASE 2

Revisjon av FO-sak 027/15 DP4

Utbedring av Tur og skiløyper på Venabygdsfjellet

Prosjektrengskapet er revidert og godkjent.

For alle utbetalinger foreligger fakturaer og utbetalingene stemmer med bankkontoen.

Dugnaden/egeninnsatsen som er utført av Destinasjonen er ført med kr. 7.200,-
i prosjektrengskaper og medfører ingen utbetaling.

Sluttrapporten er godkjent av Ringeby kommune i brev av 5.11.2015 og lyder:

Sluttrapporten er fremlagt og gjennomgått og viser at arbeidet med utbedring av løypene er gjennomført slik som forutsatt. Kostnadene er dokumentert ved kopi av inngående faktura fra entreprenør og leverandører etter utført oppdrag.

Willy Heimstad

Seniorrådgiver

Lillehammer 25.11.2015

Leif Nordahl (sign)

Revisor

Regnskap for Sak 027/15 – DP4 Utbedre eksisterende turstier

Innvilget beløp fra Utviklingsfond på Kr 100.000,- og Kr 100000 fra Næringsfond

Bes overført til konto 1503.36.81795

Inntekter

100% Sluttoppgjør fra Utviklingsfond og Næringsfond	200 000,00
---	------------

Totale inntekter i løpet av 2015	200 000
---	----------------

Kostnader

Bygging av 2 klopper ved Stormyra - Line Tvette - Faktura 120	(8 800,00)
Materialer til bygging av 2 klopper Stormyra - Gausdal - Faktura 2850824	(19 701,61)
Nedlegging av rør, utbedring av skiløyper, steinknusing - Rondane Entreprenør -faktura 322	(123 333,75)
Utbedringav Trimløypa med gravemaskin - Rondane Entreprenør - faktura 327	(25 000,00)
Bygging av bred kloppe ved Nedre Lundtjønn og tilkjøring av masse - Barnåla - faktura 135	(23 100,00)
Administrering med kontroll av utført arbeide 2015 - 34 timer a kr 300,-	(7 200,00)

Totale kostnader i løpet av 2015	(207 135)
---	------------------

Resultat for DP4 – Utbedre eksisterende turstier 2015	(7 135)
--	----------------

Sluttrapport for Utv.Saksnr. 027/15

DP4 - Utbedring av løypetraséer på Venabygdsfjellet 2015

Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel, har også i år med stor innsat av lokale velforeninger og tilhørende ildsjeler, gjennomført stort vedlikehold av løypenettet på Venabygdsfjellet.

Våre flotte skiløyper trenger en stor oppgradering på grunn av manglende vedlikehold i flere år, så dette arbeidet vil pågå i noen år fremover. Dette for at det skal bli mulig å legge skispor så fort det kommer ca 25 cm snø, og for å sikre at prepareringsmaskiner kommer raskt frem i løypene, da det i store områder nå var i ferd med å gro igjen.

Tidlig-løyper og gode traseer vil øke bruk av våre fritidseiendommer og lokke flere turister opp på Venabygdsfjellet, som igjen vil øke inntekter til turistbedriftene på Venabygdsfjellet, og lokale bedrifter i Ringeby kommune.

Ny trase som erstatning for Trabelivegen, har det vært stor fokus på i sommer. En lokal dugnadsgjeng, med i alt 70 personer, har i sommer delt på rydding av ny trase slik at brøyting kan starte på Trabelivegen så fort snøen faller. VTSA har nå etter befarings av hele traseen godkjent og akseptert at Trabelivegne kan brøytes fra kommende vinter, og den nye traseen kan prepareres så fort det faller 25-30 cm snø. Alt arbeide er utført på dugnad av hytteiere i Trabelivegen.



Dugnadsgjengen tar en kort pause, og kan være stolte av ny opparbeidet løypetrase.

Arbeider utført sommeren 2015, basert på tilskudd fra Ringeby kommune

I tillegg til kutting av busker og trær for å justere bredden på gjeldende løypetraseer, til definert minste bredde på 6 meter, kreves maskinell bearbeiding av grunn, og fresing av busker og kratt. Det er også et stort behov av å få på plass klopper, legge ned rør, fjerne og knuse steiner, og senere legge på masse for å få et jevnt dekke for sykling og skiløping i samme traseer.

Det maskinelle, og materiell behov med tilhørende kostnader, er og blir avgjørende for fremdrift og ferdigstilling av det arbeidet som nå har startet på Venabygdsfjellet.

Bruk av store beltegående maskiner blir benyttet, og har nå også bevist at dette blir viktig i fremtiden for å sikre så skånsom behandling av eksisterende grunn som mulig. Dette er utstyr som vil bli brukt på det videre arbeidet de neste årene.

Vi har i 2015 fullført 2 klopper over bekken mellom Stormyra og Buhaugvegen. I tillegg har vi lagt ut en kloppe over Lundtjønnbekken, ved Nedre Lundtjønn, ett område som tidligere ikke kunne prepareres før det kom 60 cm eller mer.

Hovedfokus i år har først og fremst vært utbedring av løypetraseen mellom Buvatnet og Spidsbergseter, et område som i fjor ikke kunne prepareres før langt ut i januar, fordi det ikke kom 60 cm snø. Kommende sesong kan vi nå kunne preparere denne delen av A-nettet så fort vi får 25 cm snø.



I denne traseen har vi lagt ned flere store rør, fylt opp masse, og kjørt gjennom med steinknuser for å få et så godt resultat som mulig. Vi regner med at traseen vil bli til en grønn barmarkstrase i løpet av 2-3 år.

Fra Rondesenteret og oppover langs Langbakken til Friskevegen, har det vært noen små bekkedar som til tider var vanskelig å forsere. Her har vi nå lagt ned rør og fylt over masse slik at disse blir enklere å benytte både sommer og vinter.

Trimløypa ut fra Venabu Fjellhotell trenger også en større oppgradering. Dette arbeidet fikk vi så vidt startet på i sommer, men er et av områdene vi kan få på plass i løpet av 2016 med ny finansiering.

På løypekartet som ble levert som grunnlag for vår søknad om midler, er alle nødvendige traseer og klopper tegnet inn. Vi har nå oppdatert dette kartet med grønn farge, som viser hvor og hva vi i løpet av 2015 har utbedret av løypenettet på Venabygdsfjellet.

Nedenfor vises de 3 kloppene som er ferdigstilt i 2015, med tildelte midler.



Kloppe 1 og 2 over bekken mellom Stormyra og Buhaugvegen.



Kloppe 3 over Lundtjønnbekken ved nedre Lundtjønn. Masse er senere kjørt på for å sikre god oppkjøring på begge sider. Denne delen av traseen mellom Rondesenteret og Granhaugen, kan nå kjøres mye tidligere kommende sesong.

Destinasjon Venabygdsfjellet takker igjen Ringeby kommune for bidrag til utbedring av løypenettet sommeren 2015, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide de nærmeste årene. Neste sommer vil også Venabygdsfjellet Vel og Turistbedriftene bidra med sine beløp for å få gjennomført mest mulig av det gjenstående arbeide.

Med hilsen

Harald Larsen

Prosjektleder for Destinasjon Venabygdsfjellet i regi av Venabygdsfjellet Vel

DP5 - Nye infoskilt for Venabygdsfjellet og beskrivelse av turstier

FASE 1

Regnskap - Nye infoskilt Venabygdsfjellet 2013 - Regionrådet

Innvilget Beløp Kr 200.00,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 150.000,- den 24.9.2013 fra Regionrådet Midt-Gudbrandsdalen

Inntekter

75% forskudd på det invilgede beløp fra Oppland fylkeskommune	150 000,00
25% utbetaling av restbeløp	50 000,00

Totale inntekter i løpet av året **200 000**

Kostnader

Forberedende arbeid for design og utvikling av infoskilt - Faktura 1018	(24 375,00)
7 stk infotavler med gresstak	(92 226,13)
14 stk støpte fundamenter med flatjernfester	(28 450,00)
Visuell profilering og design for Venabygdsfjellet	(39 688,00)
Produksjon av infoskilt på Venabygdsfjellet	(9 600,00)
2 stk Velkommenskilt	(3 900,00)
Planlegging, gjennomførte møter, utarbeidelse av tekst, oppsett av skilt på tavler og administrering er utført på dugnad 158 timer a 300,-	(47 400,00)

Totale kostnader i løpet av året **(245 639)**

Resultat pr 20.12.2013 **(45 639)**

Revidert og signert:

Sluttrapport for 2013 – Fase 1

Sak 34/13 Nye infoskilt og kulturskilt for Venabygdsfjellet

Søker: Venabygdsfjellet Vel



Sluttrapport for Sak 34/13 – Fase 1

DP5 – Nye infoskilt og kulturskilt på Venabygdsfjellet

Om Venabygdsfjellets Vel

Venabygdsfjellets Vel ble etablert i 1961 og er en velforening for hytteiere, forretningsdrivende og grunneiere på Venabygdsfjellet i Ringeby kommune.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et målbevisst vern om fjellets natur og miljø.

Venabygdsfjellets Vel har egen internettside der du kan lese mer om foreningens arbeid, organisasjon.

Adressen er: www.venabygdsfjellet.no

Destinasjon Venabygdsfjellet: – DP5 Nye infoskilt og kulturskilt på Venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet Vel etablerte prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 16.2.2013, etter initiativ fra Næringsforum i Ringeby kommune.

Harald Larsen, kasserer i Venabygdsfjellet Vel, er utnevnt til prosjektleder for Destinasjon Venabygdsfjellet, og er for tiden også leder for Venabygdsfjellet Turskiløyper på Venabygdsfjellet.

Sluttrapport for utført arbeide i Fase 1 - 2013

Venabygdsfjellet har i flere år vært preget av mangel på koordinert samarbeide om et felles mål til nytte for turistbedrifter, turister, camping- og hytteiere. Det var derfor helt nødvendig å få samlet alle aktører og å utvikle en ny profil med logo for Venabygdsfjellet. Dette kunne så brukes i design av skilt med viktig informasjon for turister og hytteiere som benytter fjellet.

Vi etablerte derfor en prosjektgruppe hvor deltagere fra alle tursitbedriftene, velforeningen og grunneierlaget ble invitert inn, noe som gjorde at vi fikk med 1 representant for hver turistbedrift (Wenche Lia Spidsberg fra Spidsbergseter Gudbrandsdal Hotell, Lars Tvete fra Venabu Fjellhotell, Kari Aase Lunde fra Lundes Tursithandel, Arne Furre fra Venastul Norges Bank, Lars Lundbakken fra Trabelia Hytter & Camping, Anders Fretheim for Jønnhalt Gjestegård, Håvard Linneker fra Venabygd Grunneierlag og Harald Larsen fra Venabygdsfjellet Vel (prosjektleder) deltok.

Det hadde i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 blitt utviklet en del kulturhistorisk informasjon om setre, turistbedrifter, dyreliv og flora på Venabygdsfjellet, som vi ønsket å videreutvikle. Denne informasjonen var ikke lenger tilgjengelig eller leselig på skilt som sto ute i terrenget.

Arbeidsgruppa bestemte tidlig at fjellet trengte utvikling av:

- Ny logo for Venabygdsfjellet, med Muen som et viktig element.

- Designe og produsere nye velkomstskilt, plassert på begge ender av Venabygdsfjellet ved FV27.
- Kulturhistoriske skilt som beskriver turistbedriftenes historie, og som skal plasseres hos hver turistbedrift.
- I tillegg ble det designet og produsert historisk skilt om Fjellkapellet og trafikken på Rondevegen over Venabygdsfjellet.
- Ideen for flere skilt poppet stadig opp under prosjektarbeidet, men de som er beskrevet ovenfor ble det fokusert på i Fase 1, som nå er avsluttet.

Det ble derfor produsert tavler med gresstak, og plass til skilt i størrelse 170x120 cm som ble montert på de nye tavlene. Disse skiltene beskriver kulturhistorie og utvikling av turistbedriftene.

- Totalt 7 tavler med gresstak og sterk fundamentering er satt opp

Den innvilgede finansiering for dette arbeidet har derfor kommet meget godt til nytte, og har sikret en rask gjennomføring og stor heving av informasjon og fremkommelighet på Venabygdsfjellet, både i for kommende vinter, og årene fremover.

Prosjektet har også klart å samle alle bedriftene i denne prosjektgruppe, hvor alle har bidratt med informasjon og ideer. Derfor har det dukket opp mange ideer om viktige verdier og historie på Venabygdsfjellet, som også ønskes på plass for at alle brukere av fjellet kan oppleve og motta kulturhistorie om og på Venabygdsfjellet.

Vi sluttrapporterer derfor for gjennomføring av fase 1, og er klare til oppstart og gjennomføring av Fase 2 i 2014, forutsatt at sluttfinansiering også faller på plass gjennom Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen for Fase 2.

Fase 2 vil innebære design, produksjon og oppsett av flere tavler i løpet av 2014.

Bilder av tavler og skilt

På de etterfølgende sider har jeg limt inn noen eksempler på det som er gjennomført i 2013.



Velkommen skilt plassert ved FV27 på toppen av Trabelia



Takk for besøket er montert på baksiden og ses når alle forlater Venabygdsfjellet.

Begge disse skilt er også planlagt satt opp inne ved Muen, der Venabygdsfjellet starter hvis man kommer fra Enden

Venabygds
fjellet

Muen som et element



...velkommen til
Venabygds
fjellet

Ny Logo for Venabygdsfjellet




Visit Venabygdsfjellet

-- Tur- og naturopplevelser for hele familien


Websiden www.venabygdsfjellet.com

Vedleggsdokument


Følgende kulturhistoriske skilt er designet og produceret:



Skilt for Tavla ved Jønnhalt



Skilt for tavla ved Fjellkapellet på Venabygdsfjellet





Tavle ved Rondevegen Turisthandel

Tavle for Lundes Turisthandel og Venabu Fjellhotell er under utvikling, men fullføres først i Fase 2

I Fase 2 har vi planer om å utvikle flere kulturhistoriske skilt om Dyreliv, Flora, Historie om Venabygdsfjellets aktiviteter, og tavler med info om alle turistbedriftene på Venabygdsfjellet.

Vi takker for finansieringen som har gjort dette løftet mulig for Venabygdsfjellet, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide i Fase 2 og for nye prosjekter for og på Venabygdsfjellet.

Med hilsen

Harald Larsen

Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet Vel

Vedleggsdokument

Oversikt over annet arbeid som er utført i 2013, finansiert av Venabygdsfjellet Vel, og Oppland Fylkeskommune i samarbeide med Gjensidigestiftelsen (merking av turstier).



The screenshot shows the homepage of the Visit Venabygdsfjellet website. At the top, there is a header with the title "Visit Venabygdsfjellet" and the tagline "Tur- og naturopplevelser for hele familien". To the right of the header are links for "Login" and "Register", and a search bar with a "Søk" button. Below the header is a navigation bar with tabs for "MAT & HANDEL", "OPPLEVELSER", "SOMMER", "TURISTBEDRIFTER", "VINTER", "DYRELIV", and "HISTORIE". The main content area features a large photograph of a snowy mountain landscape with a small cabin in the foreground. Below the photograph, there are three columns of content. The left column, titled "Hovedmeny", lists links for "Mat & Handel", "Opplevelser", "Sommer", "Turistbedrifter", "Vinter", "Dyreliv", and "Historie". The middle column, titled "Venabygdsfjellet på Facebook", contains a post from Einar Tvete dated 21/11/2013, which mentions a Facebook page for Venabygdsfjellet and encourages visitors to like it. The right column, titled "Status vær og løyper på Venabygdsfjellet", lists various services and links, including "Webkamera Venabu Fjellhotell", "Status løyper Skisporet", "Værmelding yr.no", "Snødybde yr.no-snødybde", "Skiløyper Venabygdsfjellet", "Hjemmeside Venabygdsfjellet", "Turskiløyper", and "Sosiale medier Facebook". At the bottom of the right column, there is a section titled "Overnatting" with a link to "HOTELL".


Vår nye hjemmeside for Venabygdsfjellet finner du her www.venabygdsfjellet.com



Bilde av de nye tavlene som er satt opp på Venabygdsfjellet med turkart og beskrivelser.



Bilde av de nye skiltene som er satt opp på de nye tavlene.



Eksempel på skilt til skiløypene produsert i 2013

Eksempel på nye turkart som finnes her:

<http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-turkart-web-2013.pdf>

Eksempel på nye kart over skiløypene finnes her:

<http://www.venabygdsfjellet.com/sites/default/files/Venabygdsfjellet-skikart-A4-web.pdf>

TAKK FOR FINANSIERING for 2013, og vi ser frem til fullføring i 2014

Prosjektleder:

Harald Larsen

Prosjektleder Destinasjon Venabygdsfjellet – Venabygdsfjellet Vel

Mobil: 91 10 67 88, Epost: haraldlarsen15@gmail.com

DP5 - Nye infoskilt for Venabygdsfjellet og beskrivelse av turstier

FASE 2

Regnskap - Infoskilt Venabygdsfjellet 2014

Innvilget Beløp Kr 210.000,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 157.000,- den 31.10.2014

Inntekter

75% forskudd på det invilgede beløp fra Oppland fylkeskommune (31.10.14)	157 500,00
25% utbetaling av restbeløp	-

Totale inntekter i løpet av året **157 500**

Kostnader

Design av Infoskilt Dyreliv på Venabygdsfjellet - APlussDesign	(16 750,00) ✓
Design av Infoskilt Holtesetervegen og Venabu Fjellhotell - APlussDesign	(26 438,00) ✓
Kjøp av illustrasjoner for infoskilt - APlussDesign	(6 250,00) ✓
Trykk av Tavleskilt - Mammut Reklame	(8 000,00) ✓
Trykk av Tavleskilt - Mammut Reklame	(2 000,00) ✓
Garmin GPS med kamera	(5 499,00) ✓
Infokamera for Venabygdsfjellet på Trabelifjellet - Timotei Data	(10 062,50) ✓
Montering av infokamera på Trabelifjellet	(6 250,00) ✓
Produksjon av fundamenter til infotavler	(47 617,50) ✓
Batteridrill for oppsett av infoskilt og turskilt	(4 264,00) ✓
Produksjon av Infotavler - Barnåla	(70 500,00) ✓
Graving og montering av fundamenter til tavler - Rondane Entreprenør	(7 050,00) ✓

Totale kostnader i løpet av året **(210 681)**

Resultat **(53 181)**

Uerskuddet dekkes ved utbetaling av 25% av restbeløpet på innvilget finansiering (kr 52.500,-)

Eidsvoll 18/3 - 2015

Revidert

Pell. Jakun

Regnskap - Infoskilt Venabygdsfjellet 2014

Innvilget Beløp Kr 210.000,-

Overført til konto 1503.36.81795 Kr 157.000,- den 31.10.2014

Inntekter

75% forskudd på det invilgede beløp fra Oppland fylkeskommune (31.10.14)	157 500,00
25% utbetaling av restbeløp etter godkjenning av sluttrapport	52 500,00

Totale inntekter i løpet av året	210 000
---	----------------

Kostnader

Design av Infoskilt Dyreliv på Venabygdsfjellet - APlussDesign	(16 750,00)
Design av Infoskilt Holtesetervegen og Venabu Fjellhotell - APlussDesign	(26 438,00)
Innkjøp av illustrasjoner for infoskilt - APlussDesign	(6 250,00)
Trykk av Tavleskilt - Mammut Reklame	(8 000,00)
Trykk av Tavleskilt - Mammut Reklame	(2 000,00)
Garmin GPS med kamera	(5 499,00)
Infokamera for Venabygdsfjellet på Trabelifjellet - Timotei Data	(10 062,50)
Montering av infokamera på Trabelifjellet	(6 250,00)
Produksjon av fundamenter til infotavler	(47 617,50)
Batteridrill for oppsett av infoskilt og turskilt	(4 264,00)
Produksjon av Infotavler - Barnåla	(70 500,00)
Graving og montering av fundamenter til tavler - Rondane Entreprenør	(7 050,00)

Totale kostnader i løpet av året	(210 681)
---	------------------

Resultat	(681)
-----------------	--------------

Sluttrapport for 2014 – Fase 2

Sak 1208/14 Nye infoskilt og kulturskilt for Venabygdsfjellet

Søker: Venabygdsfjellet Vel



Sluttrapport for Sak 1208/14 – Fase 2

DP5 – Nye infoskilt og kulturskilt på Venabygdsfjellet

Om Venabygdfjellets Vel

Venabygdfjellets Vel ble etablert i 1961 og er en velforening for hytteiere, forretningsdrivende og grunneiere på Venabygdsfjellet i Ringeby kommune.

Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på Venabygdsfjellet, og virke for et målbevisst vern om fjellets natur og miljø.

Venabygdfjellets Vel har egen internettside der du kan lese mer om foreningens arbeid, organisasjon.

Adressen er: www.venabygdsfjellet.no

Destinasjon Venabygdsfjellet: –

Fase 2 for DP5 - Nye infoskilt og kulturskilt på Venabygdsfjellet

Venabygdsfjellet Vel etablerte prosjektet Destinasjon Venabygdsfjellet 16.2.2013, etter initiativ fra Næringsforum i Ringeby kommune.

Harald Larsen, kasserer i Venabygdsfjellet Vel, er utnevnt til prosjektleder for Destinasjon Venabygdsfjellet, og er for tiden også leder for Venabygdsfjellet Turskiløyper på Venabygdsfjellet.

Destinasjon Venabygdsfjellet har blitt en suksess takket være Finansiering fra Oppland Fylkeskommune/Gjensidige stiftelsen, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Venabygdsfjellet Vel.

Prosjektet mottar masse positiv tilbakemelding, og aktivitetsnivået er stort, med fler og fler ildsjeler fra enkelt turistbedrifter og mange lokale velforeninger, som nå melder seg på banen.

Det var derfor viktig at prosjektet også kunne sikres tilgang til midler for å få slutført de aktiverte prosjekter i løpet av 2014 og 2015.

Sluttrapport for DP5 - Kulturhistoriske skilt – Infoskilt for Venabygdsfjellet

Nedenfor vises de kulturhistoriske skilt som vi ønsket å få på plass på Venabygdsfjellet i løpet av 2014. Prosjektet ble vellykket takket være finansiering fra Oppland Fylkeskommune, så vi anser nå Delprosjekt 5 som fullført og avsluttet for Destinasjon Venabygdsfjellet.

Disse infoskilt for Venabygdsfjellet ble levert i løpet av 2014/2015.

- Historien om Venabu Fjellhotell
- Historien om Lundes Turisthandel

Vedleggsdokument

- Velkomstsilt for Venabygdsfjellet inne ved fylkesgrensa 2 stk (begge sider av tavla)
- Historien om Holtesetra som skysstasjon
- Dyreliv på Venabygdsfjellet
- Informasjonskamera montert på Trabelifjellet med utsikt over Venabygdsfjellet
- 6 nye tavler med 12 støpte fundamenter

Budsjett for 2014:

- | | |
|--|---------------------|
| · Utarbeidelse av tekst og innsamling av bilder dugnad | Kr 25.000,- |
| · 12 fundamenter i støp med jern og tavler for skilt | Kr 120.000,- |
| · Graving og plassering av 6 sterke fundamenter i mur | Kr 15.000,- |
| · Design og grafisk produksjon av 6 stk tavler | <u>Kr 100.000,-</u> |
| · TOTAL Investeringsramme | <u>Kr 260.000,-</u> |

Bilder av tavler og skilt

På de etterfølgende sider har jeg limt inn noen eksempler på det som er gjennomført i 2014.



Velkommen skilt plassert ved FV27 på toppen av Trabelia og ved rasteplass langs fv27 innenfor Øygardssætrin. Takk for besøket er montert på baksiden og ses når alle forlater Venabygdsfjellet.

Vedleggsdokument

Felles LOGO er benyttet i design av alle informasjonsskilt.



Muen som et element



Ny Logo for Venabygdsfjellet



Visit Venabygdsfjellet

-- Tur- og naturopplevelser for hele familien

Websiden www.venabygdsfjellet.com

Vedleggsdokument

Følgende kulturhistoriske skilt er designet og produceret:



Tavle ved Rondevegen Turisthandel

Stamm, daher zu durchschauen! Folien zu dieser Zeit den meisten tuerchen. Daraus sollte ich auch in einem



Jeg har altid vendt i vore fællesmidler fra Nordens i nord og til Øst i øst. Vi koster hundrede af km i øst og h



1. *Journal of Management Studies*, 1990, 27, 1, 1-14.

DP9 – Sprek på Venabygdsfjellet og Toppturer

Prosjektrekskap - Sprek på Venabygdsfjellet

Innvilget støtte fra Oppland Fylkeskommune	kr	50 000,00
Innvilget støtte fra FYSAK i Ringebu kommune	kr	2 000,00
Salg av kart med plassering av stolpene 700 stk	kr	14 000,00
SUM inntekter	kr	66 000,00
Planlegging, design og utarbeidelse av tekster - frivillig arbeide	kr	-7 200,00
Utarbeidelse av kartgrunnlag - eMap - Faktura 001390	kr	-16 875,00
Utarbeide database og levering av oblater fra Gjø-Vard o-lag - Faktura	kr	-20 000,00
Trykk av Kart med plassering av 30 stolper - Mammut Reklame	kr	-14 212,00
Innkjøp av 4stolper XL-bygg Ringebu	kr	-2 000,00
Utplassering av 30 stolper på fjellet - 4 dager - frivillig arbeide	kr	-9 600,00
SUM utgifter	kr	-69 887,00
Resultat	kr	-3 887,00

Stolpejakta (Sprek på Venabygdsfjellet) planlegges som en årlig aktivitet.

Alle delprosjektet i regi av Destinasjon**Venabygdsfjellet i perioden 1.6.2013 til 31.5.2016****Totalresultat**

Alle delprosjekter føres etter kontantprinsippet. Alle delprosjekt revideres fortløpende, noe som er nødvendig for å få utbetalt innvilget finansiering.

DP 3 - Turskiltprosjekt 518/13 Oppland Fylkeskommune Fase 1

Bilag Inntekter		
1	Forskudd 75% på prosjekt 518/13 - Oppland Fylleskommune	150 000,00
13	Sluttoppgjør 25% på prosjekt 518/13 - Oppland Fylleskommune	50 000,00
Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer		200 000,00
Bilag Utgifter		
2	Betalt faktura 001266 eMap	(9 625,00)
4	Betalt faktura 001278 eMap	(25 625,00)
5	Betalt faktura 304 Juozas Rimkus	(7 000,00)
7	Betalt faktura 6264 Mammut Reklame	(14 950,00)
8	Betalt faktura 6261 Mammut Reklame	(8 000,00)
9	Betalt faktura 001279 eMap	(14 562,00)
11	Betalt faktura 82 Barnåla	(28 450,00)
12	Betalt faktura 80 Barnåla	(92 226,13)
Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer		(200 438,13)
Resultat DP3 Turskiltprosjekt 518/13		(438,13)

DP 5 - Nye Infoskilt prosjekt 34/13 Regionrådet Midt-Gudbrandsdalen

Bilag Inntekter		
	Forskudd 75% på prosjekt 34/13 - Regionkontoret Midt-	
3	Gudbrandsdalen	150 000,00
	Sluttoppgjør 25% på prosjekt 34/13 - Regionkontoret Midt-	
18	Gudbrandsdalen	50 000,00
Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer		200 000,00
Bilag Utgifter		
6	Betalt faktura 1018 Apluss	(24 375,00)
10	Betalt faktura 6300 Mammut Reklame	(3 900,00)
15	Betalt faktura 6309 Mammut Reklame	(9 600,00)
16	Betalt faktura 81 Barnåla	(28 450,00)
17	Betalt faktura 1023 Apluss	(39 688,00)
19	Betalt faktura 79 Barnåla	(92 226,13)
Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer		(198 239,13)
Resultat DP5 Nye infoskilt 34/13 Fase 1		1 760,87

DP 5 - Nye Infoskilt prosjekt 1208/14 Oppland Fylkeskommune Fase 2

Bilag Inntekter		
33	Forskudd 75% på prosjekt 1208/14 - Oppland Fylleskommune	157 500,00
66	Sluttoppgjør DP5 1208/14 Oppland Fylkeskommune	52 500,00

Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer		210 000,00
Bilag Utgifter		
23	Betalt faktura Ringebu Sag	(408,00)
24	Betalt faktura 6681 Mammut Reklame	(2 000,00)
25	Betalt faktura 6978932 Wurth Batteridrill	(2 881,00)
26	Betalt faktura 1037 Apluss	(6 250,00)
34	Betalt faktura 1046 Apluss	(26 438,00)
47	Utlegg Harald Garmin kart	(990,00)
48	Utlegg Harald Garmin GPS	(4 500,00)
51	Betalt faktura 6768 Mammut Reklame	(8 000,00)
56	Betalt faktura 118 Barnåla	(47 617,50)
58	Betalt faktura 1049 Apluss	(16 750,00)
62	Betalt faktura 2930 Timotei Data	(10 062,50)
63	Betalt faktura 287 Rondane Entreprenør	(7 050,00)
64	Betalt faktura 9790 Oppland elektro	(6 250,00)
84	Delbetaling faktura 123 Barnåla	(61 000,00)
88	Sluttoppgjør av faktura 123 - Barnåla a.s	(9 500,00)
Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer		(209 697,00)
Resultat DP5 Nye infoskilt 1208/14 Fase 2		303,00

DP 3 - Turskiltprosjekt 196/14 Oppland Fylkeskommune Fase 2

Bilag Inntekter		
22	Forskudd 75% på prosjekt 196/14 - Oppland Fylleskommune	112 500,00
69	Overført utlegg for vervebrosjyre Bedriftskonto	2 500,00
83	Sluttoppgjør DP5 1208/14 Oppland Fylkeskommune	37 500,00
Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer		152 500,00

Bilag Utgifter

20	Betalt faktura 81472 XL-Bygg Ringebu	(1 211,00)
21	Betalt faktura 118315 XL-Bygg Ringebu	(1 540,00)
27	Betalt faktura 001389 eMap	(3 437,50)
28	Betalt faktura 001388 eMap	(3 437,50)
29	Betalt faktura 88191 XL-Bygg Ringebu	(150,00)
30	Betalt faktura 88340 XL-Bygg Ringebu	(1 139,00)
31	Betalt faktura 6756 Mammut Reklame	(23 050,00)
39	Utlegg Papir Harald	(49,00)
40	Utlegg Tusj Harald	(59,00)
41	Utlegg Tape Harald	(99,00)
42	Utlegg Bomavgifter Harald	(100,00)
43	Utlegg Porto Harald	(150,00)
44	Utlegg Spade Harald	(130,00)
45	Utlegg DNT Merkehåndbok	(206,00)
46	Betalt faktura 76415 XL-Bygg Ringebu	(220,00)
49	Betalt faktura 116 Barnåla	(31 085,00)
52	Betalt faktura 6769 Mammut Reklame	(24 400,00)
61	Betalt faktura 6899 Mammut Reklame	(10 500,00)
65	Betalt faktura 7043 Mammut Reklame	(23 850,00)
67	Betalt faktura 7202 Mammut Reklame	(12 500,00)

68	Betalt faktura 7215 Mammut Reklame	(13 000,00)
	Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer	(150 313,00)
	Resultat DP5 Nye infoskilt 196/14 Fase 2	2 187,00

DP4 2013 prosjekt F-062/14 Ringebu kommune

Bilag Inntekter		
38	Sluttoppgjør 100% F-062/14 Ringebu kommune 2014	100 000,00
	Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer	100 000,00
Bilag Utgifter		
36	Betalt faktura 4100 Frya Grustak	(50 337,50)
54	Betalt faktura 117 Barnåla	(49 955,00)
	Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer	(100 292,50)
	Resultat DP4 prosjekt F-062/14	(292,50)

DP9 - Sprek på venabygdsfjellet Stolpejakta Oppland Fylkeskommune

Bilag Inntekter		
32	Bidrag 100% fra Oppland Fylkeskommune til Stolpejakta	50 000,00
	Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer	50 000,00
Bilag Utgifter		
70	Overført tilskudd fra Oppland Fylkeskommune - Stolpejakta	(50 000,00)
	Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer	(50 000,00)
	Resultat DP9 Sprek på Venabygdsfjellet	-

DP4 2015 prosjekt Sak 027/15 Ringebu kommune

Bilag Inntekter		
75	Overført fra Ringebu kommune Utviklingsfondet	100 000,00
76	Overført fra Ringebu kommune Næringsfondet	100 000,00
	Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer	200 000,00
Bilag Utgifter		
72	Rekvisita Utlegg Harald	(167,55)
73	Rekvisita Utlegg Harald	(614,80)
77	Betalt faktura 120 Line Tvette	(8 800,00)
78	Betalt faktura 2850824 Gausdal Landhandel	(19 707,61)
79	Betalt faktura 322 Rondane Entreprenør	(123 333,75)
80	Betalt faktura 135 Barnåla	(23 100,00)
81	Betalt faktura 327 Rondane Entreprenør	(25 000,00)
	Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer	(200 723,71)
	Resultat DP4 2015 prosjekt Sak 027/15 Ringebu kommune	(723,71)

DP4 - Utbedring skiløypetraseer fra Venabygdsfjellet Vel 2015-2016

Bilag Inntekter		
87	Utbetaling av støtte til Destinasjonen fra Venabygdsfjellet Vel	100 000,00
	Totale Inntekter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer	100 000,00

Bilag Utgifter

71	Betalt faktura 7252 Mammut Reklame	(9 512,50)
74	Betalt faktura 7307 Mammut Reklame	(3 400,00)
Totale Utgifter for prosjektet - Se delprosjekt for detaljer		(12 912,50)
Resultat Utbedring av skiløypetraseer 2015/2016		87 087,50

Bankrenter	4 154,20
Omkostninger bank	(2 976,87)
Banktjenester	1 177,33

Saldo Plasseringskonto 15033681795	91 061,36
---	------------------

Totaloversikt for Destinasjon Venabygdsfjellet - pr 31.5.2016

Innsamlede midler - Finansiering pr 31.5.2016	1 213 677,33
Kostnader totalt for alle prosjekter pr 31.5.2016	(1 122 615,97)
Resultat alle prosjekter pr 31.5.2016 - Lik saldo på Plasseringskonto	91 061,36

Andre delprosjekter 2016

Tilskudd blir gitt fra Ringeby kommune til utbedring ac skiløypetraseer	200 000,00
Tilskudd blir gitt fra VTSA til utbedring ac skiløypetraseer	40 000,00